

対象エリア	対象設備名	一括検討開始決定日	応募申込				接続検討	再接続検討				契約申込	技術検討				工事費負担金締結	工事費負担金支払	一括検討完了			備考
			受付開始日	受付締切日	件数	容量 [万kW]		回答日 (予定)	締切日 (予定)	回答日 (予定)	回答件数		容量 [万kW]	締切日 (予定)	回答日 (予定)	回答件数			容量 [万kW]	締切日 (予定)	締切日 (予定)	
石川県白山市南部	77kV 鶴来(第一)第二線	2020年10月30日	2020年11月30日	2021年2月1日	1	0.1	2021年4月28日	省略	省略	—	—	2021年5月25日	2021年10月27日	1	0.1	2021年11月19日	2021年11月30日	2021年12月1日	1	0.1	(a)	
石川県能登	154kV 鳳至線	2020年11月25日	2020年12月25日	2021年2月25日	7	24.1	2021年6月4日	2021年7月2日	2021年11月18日	3	13.2	2021年12月17日	2022年4月14日	1	7.1	2022年5月30日	2022年6月30日	2022年7月4日	1	7.1	(a)	
石川県志賀町周辺	66kV 高浜線	2022年9月2日	2022年10月3日	2022年12月2日	1	2.5	2023年3月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2023年4月3日	0	0.0	(b)	
石川県能登北部	154kV 鳳至線	2023年1月17日	2023年2月17日	2023年4月17日	5	10.6	2023年8月17日	2023年9月13日	2023年12月14日	—	—	能登半島地震により延長	—	—	—	—	—	2024年8月23日	0	0.0	(b)	

※(a) : 負担金契約を締結した全ての系統連系希望者(一括検討から辞退した又は辞退扱いとなった等の理由により連系等を行うことが不可能又は著しく困難となった者を除く)から工事費負担金の入金を確認された場合

(b) : 一括検討に応募申込みした全ての系統連系希望者が、辞退した又は辞退扱いになった等の理由により連系等を行うことが不可能又は著しく困難となったことを確認した場合